

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المشروع : مجمع النويجعة التعليمي للبنات

الأعمال :- أعمال الهاندريل الاستانلس

إسم مقاول الباطن :- مصنع دار الحدث

رقم المستخلص : (2)

التاريخ : 08 / 05 / 2020 م

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الإجماليه	الكمية المنقذة			القطعة	الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحاليه	السابقة				
									أعمال الهاندريل	1
									توريد كونستانت الاستانلس ستيل	
	66,000.00	50.00%	132,000	600	0	600	220	م.ط		
									مدرسة المتوسط	
	3,960.00	15.00%	26,400	120	0	120	220	م.ط		
									مدرسة الثانوى	
	3,960.00	15.00%	26,400	120	0	120	220	م.ط		
									مدرسة التحفيظ	
	3,960.00	15.00%	26,400	120	120	0	220	م.ط		
									مدرسة الإبتدائي	
	3,960.00	15.00%	26,400	120	120	0	220	م.ط		
	81,840.00								الإجمالي	

يعتمد مدير الشركة :-

م / صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية

م / سعيد عبد الحميد

مدير المشروع

م / محمد اسامه



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
55	58/28	كوبستة من الاستانلس ستيل لزوم السلام ودرأوى الفناء ومنحدر المعاقين							
		المدرسة الثانوى والمتوسط السلام	م . ط	2.0	1.20			2.40	
			م . ط	2.0	4.36			8.72	
			م . ط	8.0	3.89			31.12	
			م . ط	2.0	1.40			2.80	
		سلم المدخل	م . ط	0.0	1.00			0.00	
		سلم الكهرباء داخلي	م . ط	0.0	1.90			0.00	
		منحدر المعاقين	م . ط	0.0	4.50			0.00	
			م . ط	0.0	3.00			0.00	
		الفناء الداخلي	م . ط	8.0	7.40			59.20	
			م . ط	8.0	2.00			16.00	
		اجمالي مدرسة							120.24
		عدد 4 مدارس	م . ط	4.0	120.24			480.96	
		كوبستة من الاستانلس ستيل لزوم السلام ودرأوى الفناء ومنحدر المعاقين							
								480.96	م . ط

15 حزيران 2020
4